



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S.J

Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín  
Resolución 09994 del 13 de dic. 2007



INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la Institución Educativa  
PBRO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO SJ

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS GENERALES	4.200.000	4.200.000
	INCLUYE	<p>Mantenimiento y reparación de ventanas de aluminio corredizas sede principal, cambio de guías y rodamientos ya que estos con el uso y la contaminación se desgastan y se frenan ocasionando que las puertas se atoren y se dificulta mucho su uso siendo así un peligro ya que el vidrio podrá sufrir ruptura, se deben utilizar los rodamientos correctos para el sistema existente en las ventanas de la IE.</p> <p>Cambio de empaques generales, lubricación con vaselina industrial para garantizar el rodaje suave en el cerrado.</p> <p>Desmonte de chapas fuera de servicio e instalación de chapa nueva.</p> <p>Reemplazo de perfiles de aluminio en mal estado.</p> <p>Reemplazo de empaques desgastados.</p> <p>Reemplazo de guías y rodamientos.</p> <p>Reemplazo de tubo en mal estado.</p> <p>Aula 1: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva</p> <p>Aula 2: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva</p> <p>Aula 3: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva</p> <p>Aula 4: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva</p> <p>Aula 5: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodamientos</p> <p>Aula 6: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodamientos - 2 Perfiles de muro - 8 Metro de empaque</p> <p>Aula 7: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodachinas - 3 Perfiles de aluminio</p> <p>Aula 8: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodachinas</p> <p>Aula 9: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodamientos - 3 Perfiles de aluminio</p> <p>Aula 10: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodamientos - 2 Perfiles de aluminio</p> <p>Aula 11: 2 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 4 Instalación de rodamientos</p> <p>Aula 12: 3 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 6 Instalación de rodamientos - 1 Fabricación de ventana corrediza en aluminio.</p> <p>Aula 13: 4 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodamientos - 4 Perfiles de aluminio - 1 Suministro tubo 50cm - instalación</p> <p>Aula 14: 2 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 4 Instalación de rodachinas - 1 Suministro tubo 50cm - instalación.</p> <p>Aula 15: 2 Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - 8 Instalación de rodachinas</p> <p>Rectoría, Secretaría, Prescolar, Ludoteca, Aula de educación física, Sala de profesores, Coordinación de convivencia, Aula de informática, Aula medellin digital, Biblioteca, : Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva</p> <p>Sala de artes, Aula de sociales, Aula de ingles, Aula de sistemas 2, Aula de sistemas 1, Aula de diseño grafico, Aula de matemática, Aula de química, Aula de física: Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - Instalación de rodachinas</p> <p>Aula de electrónica, Aula de ciencias: Desmonte de chapa existente / instalación chapa nueva - Instalación de rodachinas - Perfil de aluminio</p>		

VALOR TOTAL: **4.200.000**  
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.C

Por parte de: **EDUARDO F ZAMBRANO VIERA**

NIT: **632006968-4**

Lo anterior para efectos de pago

Medellín, **20 octubre de 2020**

Cordialmente,

  
**HERNÁN DARIO DÍAZ BENJUMEA**  
 Rector